ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Modernizace atletické dráhy a hřiště na kopanou ve sportovním areálu SOKOLÁK, ul. Tyršova 235, Kutná Hora

		začátek od 19.6.2025										ukončení 05.09.2025	
		1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	9 týden	10 týden	11 týden	12 týden
1	Demontáž stáv.sítí na oplocení včetně likvidace												
2	Odstranění stávajících branek pro kopanou												
3	Odstranění stávajícího umělého trávníku fotbalového hřiště s nařezáním na dílčí části pro naložení k odvozu												
4	Očištění stávajících kovových sloupků fotbalového hřiště včetně pomocných konstrukcí pro uchycení a příprava těchto konstrukcí k nátěru												
5	Naložení a likvidace odpadu - umělého trávníku												
6	Odstranění stávajícího umělého povrchu atletické dráhy, sektoru pro skok daleký a vysoký s nařezáním na dílčí části pro naložení k odvozu												
7	Odstranění stávajících desek basketbalových košů												
8	Očištění stávajících ocelových konstrukcí pro basketbalové koše a jejich příprava k provedení nátěru												
9	Naložení a likvidace umělého povrchu atletické dráhy sektoru pro skok daleký a vysoký s nařezáním na dílčí části pro naložení k odvozu												
10	Očištění obrubníků a odvodňovacích kanálků tlakovou vodou												
14	Oprava podkladní vrstvy z drenážního asfaltu v předpokládané tloušťce 50 mm na cca 20% plochy atletické dráhy a sektorů pro skok vysoký a daleký (1885 x 0,2)												
15	Kontrola a případná oprava - výměna uvolněných obvodových betonových obrubníků (20%)												
16	Kontrola a případná oprava - výměna uvolněných obvodových odvodňovacích kanálků												

		začátek od 19.6.2025										ukončení 05.09.2025	
		1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	9 týden	10 týden	11 týden	12 týden
17	Oprava a vyrovnání podkladní vrstvy hřiště pro kopanou z lomové výsivky (štěrk 0-4 mm)												
18	D + M umělého polyuretanového povrchu pro venkovní atletické dráhy a sektory pro skok vysoký a daleký tloušťky 13 mm, se základní vrstvou z černého granulátu a polyuretanového pojiva (tloušťla 11 mm) a nástřiku směsi polyuretanové barvy a jemného barevného granulátu frakce 0,5 - 1,5 mm (tloušťka 2 mm)												
19	Provedení lajnování atletických drah včetně hendikepů v barvě bílé												
20	Dodávka a montáž umělého trávníku 3. generace, všívaný koberec ze syntetické trávy s hmotností vláken 2.200 g/m2, v tloušťce 60 mm včetně lajnování a vsypu (specifikace v technickém listě u technické zprávy)												
21	Nátěr stávajících sloupů oplocení hřiště pro kopanou												
22	Dodávka a montáž ochranných sítí pro fotbalové hřiště z polypropylénu s oky												
23	Nátěr kovových konstrukcí pro desky basketbalových košů												
24	D + M nových desek basketbalových košů včetně vlastních obrouček a košů												
27	Branky malé kopané 3 x 2m vč.sítí												
28	Branky kopané 5 x 2m vč. sítí												