

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy v evidenci objednatele:

Číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

 starostou města

00236195

CZ00236195

ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ
tel: 327 710 235, fax:327 710 106, e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

BFK service a.s.

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

 členem představenstva

27155153

CZ27155153

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B složce 9379

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:  člen představenstva

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále
jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Sportovní hala Klimeška - 3 . etapa“

Článek 1. Předmět díla

1.1 Předmětem díla uvedený v Článku 1. Předmět díla Smlouvy o dílo ze dne 25.7.2019 se rozšiřuje o práce uvedené ve změnových listech č. 1 – 20, které jsou přiloženy společně s rekapitulací změnových listů jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2. Místo a doba plnění

2.1 Lhůta pro dokončení plnění uvedená v Článku 2. Místo a doba plnění Smlouvy o dílo ze dne 25.7.2019 se prodlužuje do 15.7.2020 tj. o 5 týdnů. Celková doba pro dokončení plnění dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 je 50 týdnů.

Článek 3. Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na změně Článku 3. Cena za dílo Smlouvy o dílo ze dne 25.7.2019 následovně:

Cena díla dle SoD bez DPH: 33 329 837,00 Kč

slovy: třicetřímilionůtřistadvacetdevětstisícsmsetřicetsedm korun českých

Samostatně DPH 21 % ve výši: **6 999 265,77 Kč**

Cena za dílo dle SoD celkem včetně DPH je 40 329 102,77 Kč

slovy: čtyřicetmilionůtřistadvacetdevětstisícstodva korun českých, sedmdesátšest haléřů

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH: 2 148 445,19 Kč

slovy: dvamilionystočtyřicetstisícčtyřistačtyřicetpět korun českých devatenáct haléřů

Samostatně DPH 21 % ve výši: **451 173,49 Kč**

Cena za dílo dle Dodatku č. 1 celkem včetně DPH je 2 599 618,68 Kč

slovy: dvamilionypětsetdevadesátdevětstisícšestsetosmnáct korun českých, šedesátosm haléřů

Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 celkem bez DPH: 35 478 282,19 Kč

slovy: třicetpětmilionůčtyřistasedmdesátstisícdevětstěosmdesát dva korun českých, devatenáct haléřů

Samostatně DPH 21 % ve výši: **7 450 439,26 Kč**

Cena za dílo dle SoD a Dodatku č. 1 celkem včetně DPH je 42 928 721,45 Kč

slovy: čtyřicetdvamilionůdevětsetdvacetstisícšestsetdvacetjedna korun českých, čtyřicetpět haléřů

Článek 3. Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 25.7.2019 zůstávají beze změn.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je tato její příloha:

PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Rekapitulace změnových listů včetně jednotlivých změnových listů č. 1 - 20

Schvalovací doložka:

Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo usnesením č.
dne 10.6.2020

Objednatel: Město Kutná Hora
V Kutné Hoře



starosta města

Zhotovitel: BFK service a.s.

V Zásnukách dne ... 30.6.2020



člen představenstva



Firma: BFK service a.s.

Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"

Objekt: Soupis změnových listů ZL

v Zásnukách dne 27.4.2020


Nabídkový rozpočet stavby, objektu

poř.čís.		název položky	MJ	výměra	j.cena Kč	cena celkem Kč
		Rekapitulace změnových listů :				
1	ZL č.1	Venkovní ventil Kemper	kpl	1,0		
2	ZL č.2	Změna prefabrikovaných konstrukcí	kpl	1,0		
3	ZL č.3	Nářadovny - odpočet zazdívání otvorů	kpl	1,0		
4	ZL č.4	Navýšení hmotnosti ocelové konstrukce	kpl	1,0		
5	ZL č.5	Zemní práce pro přípojku CETIN	kpl	1,0		
6	ZL č. 6	Demontáž a likvidace tepelné izolace stěny stávajícího objektu	kpl	1,0		
7	ZL č.7	Zvýšení vnitřního obkladu HERADESIGN o jednu řadu	kpl	1,0		
8	ZL č.8	Změna fasádního opláštění včetně navýšení slunolamů	kpl	1,0		
9	ZL č.9	Navýšení slunolamů kotvených na fasádu	kpl	1,0		
10	ZL č. 10	Změna osvětlení oproti PD- navýšení Luxů	kpl	1,0		
11	ZL č. 11	Konstrukce pod slunolamy včetně tepelné izolace a šedé folie	kpl	1,0		
12	ZL č. 12	Změna rozměru dveří 1800x2150mm	kpl	1,0		
13	ZL č. 13	LOGO	kpl	1,0		
14	ZL č. 14	Slunolamy - změna rozměru nosného profilu	kpl	1,0		
15	ZL č. 15	Skleněné zastřešení únikového východu	kpl	1,0		
16	ZL č. 16	VZT přepočít výměr tepelné izolace a trubních rozvodů	kpl	1,0		
17	ZL č. 17	VZT posunu stávajícího potrubí	kpl	1,0		
18	ZL č. 18	Bourací práce strojovna VZT	kpl	1,0		
19	ZL č. 19	Změna přípojovacího potrubí	kpl	1,0		
20	ZL č. 20	Havarijní přepad - jadrové vrtání	kpl	1,0		
		Celkem práce nad rámec SoD po odpočtu méněprací :				
		DPH 21%				
		Celkem práce s DPH :				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 01
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Hutská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno -  ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019 "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: venkovní ventil Kemper		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 01 "		
Zhotovitel 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

"Sportovní hala Klimeška Kutná Hora - 3. etapa" - D+M venkovního ventilu ZL 01

p.č.	Název	MJ	množství	j.cena	celková cena
	ZTI - VCP				
1.	Kemper mrazuvzdorný ventil venkovní	ks			
2.	Příprava pro Kemper - příprava rozvodů vody, prostup fasádou	kpl			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 02
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Hutská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno  ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019 "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: změna prefabrikovaných konstrukcí		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 02 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

ZL 02 - změna prefabrikovaných konstrukcí

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočet							
D 2 Zakládání							
1	K	274125001	Montáž ZB základových pasů hmotnosti do 1 t	ks	8,00		
			ZP05		5,00		
			ZP06		1,00		
			ZP07		1,00		
			ZP08		1,00		
2	M	59346ZP05	Základový práh ZP05	soubor	5,00		
3	M	59346ZP06	Základový práh ZP06	soubor	1,00		
4	M	59346ZP07	Základový práh ZP07	soubor	1,00		
5	M	59346ZP08	Základový práh ZP08	soubor	1,00		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
6	K	3421251X1	Montáž ZB obvodových dílců kompletní montáž včetně svarů a příslušenství - Změna projektu – stěny napojované na stávající halu v osách 1/N a 9/N zasahovaly do opláštění - úprava panelů – dodatečně kotveny přes úhelníky a chemické kotvy do stávajících sloupů - složitější postup	kus	16,00		
7		593468OP1	obvodový panel OP1 - Změna projektu – stěny napojované na stávající halu v osách 1/N a 9/N zasahovaly do opláštění - úprava panelů – dodatečně kotveny přes úhelníky a chemické kotvy do stávajících sloupů	soubor	2,00		
8		593468OP2	obvodový panel OP2 - Změna projektu – stěny napojované na stávající halu v osách 1/N a 9/N zasahovaly do opláštění - úprava panelů – dodatečně kotveny přes úhelníky a chemické kotvy do stávajících sloupů	soubor	14,00		

Odpočet							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
7		593468OP1	obvodový panel OP1 - Změna projektu – stěny napojované na stávající halu v osách 1/N a 9/N zasahovaly do opláštění - úprava panelů – 2 kusy kratší	soubor	2,00		
8		593468OP2	obvodový panel OP2 - Změna projektu – stěny napojované na stávající halu v osách 1/N a 9/N zasahovaly do opláštění - úprava panelů – 4 kusy kratší	soubor	4,00		

obchodní sleva

ZL 02 celkem přípočet/odpočet

Vypracoval:
Dne:

5.9.2019

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 03
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.1.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Huťská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno -  ČKAIT	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019	
na jednání na akci:	"Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
POPIS ZMĚNY : 1.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: Nářadovny - odpočet zazdívání otvorů		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 03 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala Klimeška Kutná Hora

Objekt: ZL 03 nářadovny - odpočet zazdívání otvorů

Objednatel:

Zhotovitel: BFK service a.s.

Místo:

Zpracoval: Michal Klaua

Datum: 16. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1	R	342244301	Příčka zvukové izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	8,170		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	R	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	16,340		
3	R	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,340		
4	R	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	16,340		

PSV Práce a dodávky PSV

784 Dokončovací práce - malby a tapety

5	R	784181125	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	166,902		
			D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.				
			Výmalba dotčených místností				
			m01.83				
			22*2,9-1,9*2,15		59,715		
			m01.25				
			(16-1,815)*2,9-1,1*2,15		38,772		
			m01.85				
			25*2,9-1,9*2,15		68,415		
			Součet		166,902		
6	R	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	166,902		
			D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.				
			Výmalba dotčených místností				
			m01.83				
			22*2,9-1,9*2,15		59,715		
			m01.25				
			(16-1,815)*2,9-1,1*2,15		38,772		
			m01.85				
			25*2,9-1,9*2,15		68,415		
			Součet		166,902		

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 04
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Huťská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno  ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019 "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: Navýšení hmotnosti ocelové konstrukce		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 04 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala Klimeška Kutná Hora
 Objekt: ZL 04 - ocelová konstrukce - hmotnost

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Michal Klauda

Datum: 8. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

1	R	767X001	D+M ocelová střecha, včetně příslušenství, kotvení, doplňků, PÚ, dle PD	kg	-24 463,683		
2	R	767X001	D+M ocelová střecha, včetně příslušenství, kotvení, doplňků, PÚ, dle PD	kg	31 468,580		
			"Ing. Dobiáš				

31468,58

31 468,580

Nová cena

Nárůst ceny

prořez z celkové hmotnosti 10%

kg

2 860,780

Nový nárůst ceny

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 05
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovu náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Huťská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno  ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019 "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: Zemní práce pro přípojku CETIN		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 05 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala Klimeška Kutná Hora

Objekt: ZL 05 - zemní práce pro přípojku CETIN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Michal Klauda

Datum: 11. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Přeložka a přípojka NN

1	R		Zemní práce pro přípojku a přeložku NN - výkopy, zásypy, včetně přesunů, odvozu a poplatku za skládku	m	52,000		
2	R		Vytýčení	kpl	1,000		

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

3	211	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE přes DN 80 do DN 110	m	104,000		
			52+52		104,000		
			Součet		104,000		

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 06
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s r.o. Huťská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno  ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019 "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: Demontáž a likvidace tepelné izolace stěny stávajícího objektu		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3 "Soupis víceprací - ZL č. 06 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

Akce


BIOS Poděbrady

Demontáž a likvidace tepelné izolace stěny stávajícího objektu

por_cislo	polozka	popis	mj	mnozstvi	jedn_cena	celková cena
		práce provedeny v období od 1.9.2019 - 30.9.2019				
		Demontáž tepelné izolace	m2	72,00		
		Demontáž kotev	m2	72,00		
		odvoz a uložení na skládku	kpl	1,00		
		přesun hmot	t	0,41		
		teleskopická hydraulická montážní plošina, výška zdvihu 12m	den	4,00		
		demontáž oplechování	mb	22,60		
		CELKEM PRÁCE KTERÉ NEBYLY SOUČÁSTÍ SoD :				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 07
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovovo náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Huťská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno -  ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019 "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: zvýšení vnitřního obkladu HERADESIGN o jednu řadu		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 07 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

Klimeška ZL 07 - Zvýšení vnitřního obkladu HERADESIGN o jednu řadu (do výšky 3 metrů)					
D	763	Konstrukce suché výstavby			
90	K	7633211X3	D+M dřevovláknitý obklad ve standadu dle PD, včetně příslušenství, doplňků, kotvení, dle PD	m2	362,400
	VV		D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.		362,400
	VV		151*2,4		
	VV		Součet		362,400
90	K	7633211X3	D+M dřevovláknitý obklad ve standadu dle PD, včetně příslušenství, doplňků, kotvení - NAVÝŠENÍ DO 3 METRŮ (o 0,6 metrů výše)	m2	90,600
	VV		D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.		
	VV		151*0,6		90,600
	VV		Součet		90,600
90	K	7633211X3	D+M dřevovláknitý obklad ve standadu dle PD, včetně příslušenství, doplňků, kotvení - NAVÝŠENÍ DO 3 METRŮ (o 0,6 metrů výše)	m2	51,840
			dopočet pro obklad sloupů		
			jižní a severní stěna		51,840
celkem m2 po navýšení				m2	504,840
ZL 07 celkem					


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 08
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Hutská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno -  ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019 "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: Změna fasádního opláštění včetně navýšení slunolamů		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 08 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

Sportovní hala Klimeška - 3. etapa - vícepráce a měněpráce	
--	--

ZL č. 08	Změna fasádního opláštění
----------	---------------------------


Změna fasádního opláštění

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PŘÍPOČTY							
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
39	K	62227VN02	D+M zavěšená fasády stěn z panelů tl. 175mm, s příznanými kotevními prvky, fasádní systém s izolačním jádrem z minerální vlny dosahující vysoké požární odolnosti včetně, doplňků a příslušenství, ostění - <i>změna oproti PD - perforované lamely vytvářející siluety postav</i>	m2	129,740		
VV			Severní strana mezi slunolamy	m2	129,74		
VV			Součet	m2	129,74		
			<i>Rozvaděč vestavěný do fasády</i>	kpl	1,000		
			Západní strana				
ODPOČTY							
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
39	K	62227VN01	D+M zavěšená fasády stěn z panelů tl. 175mm, s příznanými kotevními prvky, fasádní systém s izolačním jádrem z minerální vlny dosahující vysoké požární odolnosti včetně, doplňků a příslušenství, ostění - <i>část nahrazena slunolamy a perforovanými lamelami pro vytvoření siluet</i>	m2	-129,740		
VV			Náhrada perforovanými lamelami na severní straně mezi slunolamy	m2	129,74		
VV			Součet	m2	129,74		
CELKEM PŘÍPOČTY							
CELKEM ODPOČTY							
CELKEM ROZDÍL							

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 09
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovu náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Huťská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno  ČKAIT	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019	
na jednání na akci:	"Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: Navýšení slunolamů kotvených na fasádu		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 09 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

ZL č. 09 - Navýšení slunolamů kotvených na fasádu
PŘÍPOČTY

	767	Konstrukce zámečnické		
1	K	7674262R1	D+M slunolamů Atena typ F45 s náklonem 45° v RAL 9006 (jednostranně lakováno, typ z předchozí etapy), zastínění fasády	m2 74,470
			náhrada fasády na severní straně	m2 16,71
			náhrada fasády na východní straně	m2 57,76
			Součet	m2 74,47
ODPOČTY				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
39	K	62227VN01	D+M zavěšená fasády stěn z panelů tl. 175mm, s přiznanými kotevními prvky, fasádní systém s izolačním jádrem z minerální vlny dosahující vysoké požární odolnosti včetně, doplňků a příslušenství, ostění - část nahrazena slunolamy.	m2 -74,470
	VV		Náhrada slunolamy na severní straně	m2 16,71
	VV		Náhrada slunolamy na východní straně	m2 57,76
	VV		Součet	m2 74,47
CELKEM PŘÍPOČTY				
CELKEM ODPOČTY				
CELKEM ROZDÍL				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 10
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovu náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Huťská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno - 	
na rozpočet :	ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019	
na jednání na akci:	"Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: Změna osvětlení oproti PD - navýšení Luxů		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 10 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

ZL č. 10 - Změna osvětlení oproti PD- navýšení Luxů

PŘÍPOČTY

		D C. Osvětlení			
0	K	C01	A1 - Sport 4000K, 277W, PC, IP20 white	ks	36,000
			SV. ZCLED3GSPORT4-287L840/3ZK		


ODPOČTY




		D C. Osvětlení			
0	K	C01	A1 - Sport 4000K, 277W, PC, IP20 white	ks	-20,000

CELKEM PŘÍPOČTY

CELKEM ODPOČTY

CELKEM ROZDÍL



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 11
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovu náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Huťská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno  ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019 "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: Konstrukce pod slunolamy včetně tepelné izolace a šedé folie		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 11 " : 		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

ROZPOČET

STAVBA: sport. Hala Klimeška v K.H. 3.etapa, perforované postavy severní straně


Objekt: ZL 11 - provětrávaná fasáda - konstrukce po slunolamy, doplňková folie

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7



Provětrávaná fasáda DEKMETAL

1	D	rošt Dekmetal pod slunolamy	m2	73,000
2	D	izolace K.I.Mineral Plus 035 160mm, talíř. hmoždinky, difuzní folie Jutadach s pásky	m2	56,000
3	D	izolace K.I.032 Unifit 120mm, talíř. Hmoždinky, difuzní folie Jutadach s pásky	m2	17,000
4	M	montáž - část slunolamy	m2	73,000
5	D	dodatečná folie Isocell Omega Color - tmavě šedá, pásky	m2	140,000
6	M	montáž folie	m2	131,000
7	M	dopravné, přesun hmot	soub	1,000

Celkem bez DPH



Cena neobsahuje logo Klimeška ani celoplošné lešení!!!

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 12
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovu náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Huťská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno -  ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019 "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: Změna rozměru dveří 1800x2150mm		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 12 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

Sportovní hala Klimeška - 3. etapa - vícepráce a méněpráce
--

ZL č. 12	Změna rozměru dveří 1800x2150mm
----------	---------------------------------

ZL č. 12	Změna rozměru dveří 1800x2150mm
----------	---------------------------------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PŘÍPOČTY							
D	766	Konstrukce truhlářské					
K	766X0D51	D+M D51 dveře dvoukřídle 1800x2150mm, HPL tl. 0,8mm, včetně zárubně, kotvení, kování, PÚ, příslušenství, dle PD (D1.01.07)			kpl	2,000	
K	766X0D52	D+M D52 dveře jednokřídle 1000x2150mm, HPL tl. 0,8mm, včetně zárubně, kotvení, kování, PÚ, příslušenství, EW 15DP3+C+K+PK, dle PD (D1.01.07)			kpl	1,000	
ODPOČTY							
D	766	Konstrukce truhlářské					
K	766X0D51	D+M D51 dveře dvoukřídle 1800x2100mm, HPL tl. 0,8mm, včetně zárubně, kotvení, kování, PÚ, příslušenství, dle PD (D1.01.07)			kpl	-2,000	
K	766X0D52	D+M D52 dveře jednokřídle 1000x2100mm, HPL tl. 0,8mm, včetně zárubně, kotvení, kování, PÚ, příslušenství, EW 15DP3+C+K+PK, dle PD (D1.01.07)			kpl	-1,000	
CELKEM PŘÍPOČTY							
CELKEM ODPOČTY							
CELKEM ROZDÍL							


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 13
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovu náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Hutská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno :  ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019 "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: LOGO		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 13 "		
Zhotovitel :	Odsouhlasení objednatelem :	Odsouhlasení TDI :
		

Sportovní hala Klimeška - 3. etapa - vícepráce a měněpráce

ZL č. 13

LOGO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Materiál desky hliníkový sendvič 3mm, bond typu imitace broušený nerez Logo upravené na velikost 6100x2000mm (2 desky 3050x2000mm) Deska bude ze 2 kusů, tedy 1 svislá spára. Desky odsazeny od zdi pomocí distančního rámu a podsvětleno dozadu na opláštění pomocí LED technologie osazené ze zadní strany desek.				
1				kpl	1,00		
2			Montážní práce	kpl	1,00		
			Specifikace: hliníkový sendvič 3mm, frézováno dle dodaných dat, led pásky kolem obvodu, kolem textů a piktogramu, hliníková lišta „L“ kolem obvodu ze zadní strany, nasazena a přivrtána na rám z leklu 40x40mm, 1-2 cm od opláštění budovy.	kpl	1,00		
CELKEM							



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 14
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovu náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020		Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Huťská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno  ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019 "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: Slunolamy - změna rozměru nosného profilu		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 14 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

Sportovní hala Klimeška - 3. etapa - vícepráce a měněpráce

ZL č. 14	<i>Slunolamy - změna rozměru nosného profilu</i>
----------	--

ZL č. 14	<i>Slunolamy - změna rozměru nosného profilu</i>
----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1			Slunolamy příplatek ke změně použití profilu slunolamů pro montáž tepelné izolace tl. 120mm, rozměr profilu 40x40mm	kpl	1,00		
CELKEM							


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 15
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovovo náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Hutská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno -  ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019 "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: Skleněné zastřešení únikového východu		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 15 "		
Zhotovitel :	Odsouhlasení objednatelem :	Odsouhlasení TDI :
		

Sportovní hala Klimeška - 3. etapa - vícepráce a méněpráce
--

ZL č. 15	<i>Skleněné zastřešení únikového východu</i>
----------	--

ZL č. 15	<i>Skleněné zastřešení únikového východu</i>
----------	--

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PŘÍPOČTY							
D		767	Konstrukce zámečnické				
K		767X0Z52	D+M zavěšená skleněná stříška 2700x1100mm s bezpečnostním kaleným sklem VSG 6.6.2 ESG, kotveno na netez držáky a táhla, povrchová úprava nerez ocel - jemný brus K240, kotvení do betonu - <i>změna oproti SoD</i>	kpl	1,000		
CELKEM PŘÍPOČTY							
CELKEM ROZDÍL							

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 16
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovu náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s r.o. Huťská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno  ČKAIT	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019	
na jednání na akci:	"Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: VZT přepočet výměr tepelné izolace a trubních rozvodů		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3 "Soupis víceprací - ZL č. 16 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY				
D	751	Vzduchotechnika: Přepočet potrubí a izolace		
K	751R1	POTRUBÍ - rovné - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti A a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)	m2	-21,20
K	751R2	POTRUBÍ - tvarovky - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti A a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)	m2	98,20
24	K 751R3	Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem Rockwool Techrock 40 ALS, tl. 100 mm + oplechování, na trny.	m2	131,00
25	K 7.92	Oplechování tepelně izolovaného vzduchovodu ocelovým pozinkovaným plechem sk. I ve vodotěsném provedení	m2	146,00
26	K 7.10	Montážní a závěsový materiál	kg	150,00
27	K 7.11	Spojovací a těsnící materiál	kg	70,00
ODPOČTY				
	-	-	-	-
CELKEM PŘÍPOČTY				
CELKEM ODPOČTY				
CELKEM ROZDÍL				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 17
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovu náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Huťská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno - 	
na rozpočet :	ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019	
na jednání na akci:	"Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: VZT posun stávajícího potrubí		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 17 " : 		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

ZL č. 17 - VZT posunu stávajícího potrubí**PŘÍPOČTY**

D	751	<u>Vzduchotechnika: Úprava potrubí na střeše u strojovny VZT</u>		
M	751R8	Demontáž a opětovná montáž výfukového potrubí	ks	1,000
K	751R9	Tvarovka 4HR potrubí koleno 1200x3500	ks	2,000
K	751R10	Jeřábnické práce	kpl	1,000
K	751R11	Bourací práce - strojovna, střecha, atika	kpl	1,000

CELKEM PŘÍPOČTY**CELKEM ROZDÍL**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 18
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkově náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Hutská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno - 	
na rozpočet :	ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019	
na jednání na akci:	"Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: Bourací práce strojovna VZT		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 18 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 


ROZPOČET

Stavba: Sportovní hala Klimeška Kutná Hora
Objekt: ZL 18 - bourací práce - strojovna VZT

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Michal Klauda
Datum: 18. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					0,006
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,006
1	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	46,220		0,006	
2	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,782		0,000	
3	962033111	Bourání zdiva z tvárců ztraceného bednění včetně výplně z betonu do 1 m3	m3	0,180		0,000	
4	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,405		0,000	
5	966082018	Demontáž odvětrávané fasády stěn s ocelovou jednosměrnou konstrukcí	m2	2,400		0,000	
997		Přesun sutě					0,000
6	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	4,622		0,000	
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,622		0,000	
8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,220		0,000	
9	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,622		0,000	
10		Práce autojeřábem - odstranění betonových prvků	hod	2,000		0,000	
11		Oprava střechy - po odbourání atiky	kpl	1,000		1,000	
12		Oprava provětrávané fasády po montáži VZT	kpl	1,000		2,000	
Celkem							0,006

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 19
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovu náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s.r.o. Huťská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno - 	
na rozpočet :	ČKAIT Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019	
na jednání na akci:	"Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: Změna přípojovacího potrubí VZT		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 19 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

Název zakázky:

Sportovní hala Klimeška - 3. etapa

Číslo zakázky zhotovitele :

Popis změny :

Výměna napojení výústek na potrubí v hale, hadice za spiro

Číslo zakázky objednatele :

Zhotovitel :

BFK service

Změnový list :

Odpočty:

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jean. cena dodávka	dodávka celkem	jean. cena montáže	montáž celkem
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
	mezisoučet :				0		

Celkem odpočty (bez DPH):

Celkem změna ceny (bez DPH) :

Datum : 15.04.2020




Vytvořil :



Přípočty :

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jean. cena dodávka	dodávka celkem	jean. cena montáže	montáž celkem
7.81	POTRUBÍ - pr. 315 mm - rovné - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Lindab Save Click	36,00	bm	299,00			
7.82	POTRUBÍ - pr. 315 mm - tvarovky - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Lindab Save Click	28,00	ks	735,00			
	Demontáž stávajícího potrubí	10,00	ks				
	Montážní mechanismy (plošina)	1,00	kpl				
	Spojovací a těsnící materiál	1,00	kpl	575,00			
	Doprava	1,00	kpl	1 750,00			
	Likvidace původního materiálu	1,00	kpl	1 500,00			
	mezisoučet :						

Celkem přípočty (bez DPH):

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 20
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Kutná Hora Havlíčkovu náměstí 552 284 01 Kutná Hora IČO : 00239640 DIČ : CZ00239640	Kontrola za TDI:  stavebně-technický dozor staveb 	Datum : 20.01.2020
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 20.01.2020	Stavba: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou MILOTA Kladno spol. s r.o. Huťská 1557; 272 01 Kladno číslo zakázky 494 autorizováno -  ČKAIT	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 25.7.2019	
na jednání na akci:	"Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 555/2019 ze dne 27. 5. 2019. Na žádost objednatele: Havarijní přepad - jádrové vrtání		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-3"Soupis víceprací - ZL č. 20 "		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem : 	Odsouhlasení TDI : 

Sportovní hala Klimeška - 3. etapa - vícepráce a méněpráce

ZL č. 20	<i>Havarijní přepad - jadrové vrtání</i>
----------	--

ZL č. 20	<i>Havarijní přepad - jadrové vrtání</i>
----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1			Jádrové vrtání jádrový vrt DN 150mm, dl. Vrtu 150mm, včetně kotvení, dopravy a manipulace po ležení	ks	4,00		
CELKEM							