

DOHODA O NAROVNÁNÍ „Cyklostezka Vrchlice“

uzavřená dle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel	:	Ing. Jiří Kulič, Ateliér dopravních staveb
zastoupen	:	Ing. Jiří Kulič
sídlo	:	Pardubice – Zelené Předměstí, Palackého třída 2549
IČO	:	74004417
DIČ	:	CZ74004417
bank. spojení	:	
tel./email	:	
1.2. Objednatel	:	Město Kutná Hora
adresa	:	Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
IČO	:	00236195
DIČ	:	CZ00236195
zastoupen	:	starosta
tel. / email	:	

uzavírají tuto

Dohodu o narovnání

II.

1. Objednatel jako stavebník a investor stavby „Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře – Cyklostezka Vrchlice“ v Kutné Hoře uzavřel se Zhotovitelem dne 17.4. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace „Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře – Cyklostezka Vrchlice“ ve stupni pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr. Termín odevzdání kompletní projednané projektové dokumentace byl podle smlouvy o dílo stanoven 100 dní od podpisu smlouvy, tedy 27.7.2019. Zhotovitel zaslal výkresovou část projektové dokumentace objednateli dne 28.11.2019 a to pouze elektronicky. Položkový rozpočet a výkaz výměr po urgencích rovněž pouze elektronicky dne 16.12.2019.. Doba prodlení nebyla nijak opodstatněna, odůvodněna a nebyla zapříčiněna objednatelem. Přičemž výzvu k dopracování dokumentace učinil několikrát telefonicky, emailem, doporučenou poštou potom 23.8.2019.
2. Objednatel při kontrole zaslané projektové dokumentace zjistil, že projektová dokumentace obsahuje tyto nedostatky:
 - a) neobsahuje příslušnou část dle vyhlášky 499/2006, konkrétně část A-Průvodní zpráva a část B-Souhrnná technická zpráva.
 - b) výkresová část obsahuje řadu chyb v popisech, kótách, odkazech, nesrovnalosti ve skladbách komunikací i ve vztahu k rozpočtu a výkazu výměr..

- c) rozpočtová část v řadě položek (v popisech) nekoresponduje obsahově s projektovou dokumentací, některé položky neodpovídají výměrami projektové dokumentaci.
 - d) projektová dokumentace nebyla projednána s dotčenými orgány dle SOD. Na základě toho byl vysloven nesouhlas s projektovou dokumentací ze strany ČD / SŽDC. A to z důvodu nepřijatelného navrženého řešení ochrany kabelů v majetku těchto organizací. Vyslovený požadavek na přeložení kabelů způsobuje investorovi další nepředpokládané náklady, prodlžení v zahájení stavby a riziko zmaření celé investice financované z dotačních prostředků.
 - e) projektová dokumentace nebyla odevzdána v požadovaném tiskovém výstupu.
3. Objednatel konstatuje, že v důsledku nedostatků uvedených v předchozích odstavcích byla zásadním způsobem porušena ustanovení smlouvy o dílo. Objednateli vznikla prokazatelná škoda ve výši **45.000,- Kč bez DPH**, která odpovídá částce vynaložené na nutné dopracování projektové dokumentace třetí osobou (25.000,-Kč bez DPH přepracování výkazů výměr a rozpočtů stavby, 5.000,-Kč bez DPH dopracování projektové dokumentace a výkazů výměr v části veřejné osvětlení, 10.000,-Kč bez DPH vypracování a projednání projektové dokumentace přeložky optického a sdělovacího kabelu ČD/SŽDC). Smluvní pokuta dle smlouvy o dílo z důvodu prodlžení potom činí 6.375,-Kč bez DPH. V uvedených částkách nejsou zahrnuty náklady vynaložené na dokončení projektové dokumentace vlastní kapacitou objednatele. Vlivem neodevzdání požadované projektové dokumentace a jejího nutného dopracování se objednatel dostal do časové tísně vzhledem k požadovanému termínu dokončení realizace stavby ze strany poskytovatele dotace. To má vliv i na průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby (hraniční termíny na realizaci stavby).
4. Zhotovitel konstatuje, že nenastaly žádné objektivní překážky ze strany objednatele k dopracování projektové dokumentace v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a k jejímu odevzdání v řádném termínu. Tímto přijímá výše uvedené nedostatky jako svá pochybení a tedy nedodržení smlouvy o dílo.
5. Tvzení smluvních stran uvedená v čl. II. odst. 3 a 4 pokládají smluvní strany za prokazatelná a dohodly se na uzavření této dohody o narovnání, kterou doplňují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo těmito novými fakty, právy a povinnostmi:
- a) **Zhotovitel provedl pro Objednatele tyto práce:**
vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby „Cyklostezka Vrchlice“ do fáze neodsouhlaseného a neprojednaného čistopisu, zaslané objednateli v elektronickém formátu *.pdf a *.xls bez požadované textové části (průvodní a souhrnná zpráva).
 - b) Zhotovitel nebude od Objednatele požadovat zaplacení plné výše smluvní ceny ve výši 85.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel respektuje uplatnění smluvní pokuty ve výši 6.375,-Kč bez DPH a dále náklady vynaložené Objednatelem na dopracování jím zaslané dokumentace třetí osobou ve výši 40.000,-bez DPH. Z celkové smluvní ceny 85.000,-Kč bez DPH tak bude odečteno 46.375,-Kč bez DPH. Objednatel tak zaplatí Zhotoviteli konečnou částku 38.652,-Kč bez DPH.
 - c) Zhotovitel přijímá tvrzení, že jím vyhotovená dokumentace musela být dopracována třetí osobou a že tím nejsou porušena jeho práva. Dále přijímá, že takto dopracovaná dokumentace je součástí zadávací dokumentace

výběrového řízení na dodavatele stavby vyhlášeného Objednatelem. Zhotovitel rovněž přijímá fakt, že veškerá ustanovení původní smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci „Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře – cyklostezka Vrehlice“, týkající se záruk o odpovědnosti za vady zůstávají v platnosti. Ustanovení původní smlouvy se tak netýkají pouze částí projektové dokumentace, dopracovaných a upravených třetí osobou na základě pokynu Objednatele.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena s platností a účinností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami; ve věcech neupravených touto smlouvou se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
2. Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

V PARDUBICÍCH dne 18.6.2020

Zhotovitel:



Ing. Jiří Kulič

V Kutné Hoře dne 1.7.2020

Objednatel:



město Kutná Hora