

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ZE DNE **18.3.2020**

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Kutná Hora

se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

zastoupené: [zastoupení] starostou města

bankovní spojení: [bankovní spojení]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

" M plus " spol. s r.o.

se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 43001432

DIČ: CZ43001432

zastoupen: [zastoupení] jednatelkou

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, , sp. zn. C 4355

bankovní spojení: [bankovní spojení]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Identifikace smlouvy, k níž je dodatek sepsán

1.1 Smluvní strany spolu dne 18. 3. 2020 na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“**“, konkrétně **ČÁST 1 – „Vybavení expozic a interiéru Vlašského dvora“** vedeného Objednatelům jako zadavatelem veřejné zakázky (dále jen jako „**zadávací řízení**“) uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), v níž se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele Dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy.

1.2 Není-li v tomto dodatku uvedeno jinak, platí, že dílo bude prováděno podle ustanovení původní smlouvy; nelze-li tato ustanovení použít zcela nebo doslova pro povahu prací nebo jinou objektivně existující a stranami nezaviněnou a nepřekonatelnou skutečnost, použijí se ustanovení původní smlouvy obdobně. Předcházející větou se nemohou strany zprostit odpovědnosti za funkčnost vlastních technologií, kvalitu své práce, obstarání dodávek na trhu, atd., přičemž to stejné platí o technologiích, kvalitě a dostupnosti subdodavatelů zhotovitele.

II.

Odůvodnění

2.1 Podle bodu 5.1 Smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal předat objednateli Předmět dodávky s veškerým příslušenstvím a doklady nejpozději do 7 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Ta nabyla účinnosti uveřejněním v Registru smluv 19. 3. 2020, takže lhůta pro plnění smlouvy uplyne 19. 10. 2020.

Na kontrolním dni konaném dne 15. 9. 2020 zástupci zhotovitele informovali objednavatele, že dosud neobdrželi obsahové a obrazové podklady, bez nichž nelze pokračovat ve výrobě expozičních prvků, tj.

panelů, popisek, scénických staveb atd. Vzhledem k technologickým lhůtám grafického zpracování, předtiskové přípravy, výroby a instalace souvisejících expozičních prvků, nemůže již z tohoto důvodu zaručit zhotovitel, že bude schopen dokončit zakázku ve lhůtě stanovené v ustanovení bodu 5.1 smlouvy.

Protože zajištění uvedených podkladů nebylo součástí plnění předmětu smlouvy, ale spadalo do oblasti součinnosti poskytované objednatel, zhotovitel prokazatelně prodlení v realizaci zakázky nezavinil. Na místě je tak postup dle ustanovení bodu 5.3 Smlouvy. Podle něho termín plnění Předmětu dodávky může být upraven s ohledem na zásah vyšší moci, prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, zejména při schvalování dílenské dokumentace, a prodloužit lhůtu plnění smlouvy.

II. Předmět dodatku

2.1 V ustanovení bodu 5.1 smlouvy se věta „Dodavatel se zavazuje započít s plněním této smlouvy a předat Objednateli Předmět dodávky s veškerým příslušenstvím a doklady nejpozději do 7 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.“ nahrazuje větou „Dodavatel se zavazuje započít s plněním této smlouvy, provést odborné montáže a instalace všech expozic do 16. 11. 2020 a předat Objednateli Předmět dodávky s veškerým příslušenstvím a doklady nejpozději do 30. 11. 2020.

2.2 Bod 5.1 Smlouvy tedy podle tohoto dodatku č. zní:

Dodavatel se zavazuje započít s plněním této smlouvy, provést odborné montáže a instalace všech expozic do 16. 11. 2020 a předat Objednateli Předmět dodávky s veškerým příslušenstvím a doklady nejpozději do 30. 11. 2020. Dodávka Předmětu dodávky bude prováděna pouze v pracovních hodinách Objednatele, od 7:00 do 17:00, nebude-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.


III. Závěrečná ustanovení

3.1 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho textem souhlasí, na důkaz čehož připojují statutárních zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.

Doložka

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č739/20 ze dne 7.10.2020.



V Kutné Hoře, dne 13.10. 2020



za objednatele

Město Kutná Hora

 starosta města