

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne **1.4.2020**

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Kutná Hora

se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

zastoupené: [zastoupen] starostou města

bankovní spojení: 200037-444212389/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Název: **pokorný film s.r.o.**

se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295849

IČO: 07166460

zastoupen: [zastoupen]

bankovní spojení: [bankovní spojení]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Identifikace smlouvy, k níž je dodatek sepsán

1.1 Smluvní strany spolu dne 1. 4. 2020 na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“, ČÁST 3 – „Obsahové náplně audiovizí a multimédií v expozicích ve Vlašském dvoře“ vedeného objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky (dále jen jako „**zadávací řízení**“) uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), v níž se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele Dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy.

1.2 Není-li v tomto dodatku uvedeno jinak, platí, že dílo bude prováděno podle ustanovení původní smlouvy; nelze-li tato ustanovení použít zcela nebo doslova pro povahu prací nebo jinou objektivně existující a stranami nezaviněnou a nepřekonatelnou skutečnost, použijí se ustanovení původní smlouvy obdobně. Předcházející větou se nemohou strany zprostit odpovědnosti za funkčnost vlastních technologií, kvalitu své práce, obstarání dodávek na trhu, atd., přičemž to stejné platí o technologiích, kvalitě a dostupnosti subdodavatelů zhotovitele.

II.

Odůvodnění

2.1 Podle bodu 3.2 Smlouvy se zhotovitel zavázal předat objednateli Předmět dodávky s veškerým příslušenstvím a doklady nejpozději do 7 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Ta nabyla účinnosti uveřejněním v Registru smluv 14. 4. 2020, takže lhůta pro plnění smlouvy uplyne 14. 11. 2020.

2.2 Na kontrolním dni konaném dne 15. 9. 2020 zástupce zhotovitele informoval objednatel, že dosud neobdržel obsahové a obrazové podklady, bez nichž nemůže pokračovat ve výrobě Obsahových náplní

audiovize a multimédií v expozicích. Vzhledem k technologickým lhůtám výroby zejména animovaných a hraných filmů, tak již nemůže z tohoto důvodu zaručit zhotovitel, že bude schopen dokončit zakázku ve lhůtě stanovené ustanovením bodu 3.2 smlouvy.

2.3 Protože zajištění uvedených podkladů nebylo součástí plnění předmětu smlouvy, ale spadalo do oblasti součinnosti poskytované objednatelem, zhotovitel prokazatelně prodlení v realizaci zakázky nezavinil. Na místě je tak postup dle ustanovení bodu 3.9 Smlouvy, podle něhož v případě, že dojde z důvodů ležících na straně objednatele k prodloužení doby provádění díla, resp. předání díla, prodlužuje se doba pro předání díla o dobu, po kterou trvala překážka na straně objednatele.

2.4 Prodloužení doby provádění díla musí také přihlédnout k ustanovení odst. 9.1. Smlouvy, podle něhož před předáním díla proběhne zkušební provoz díla v rámci dokončené expozice, tj. po instalaci veškerého vybavení expozic v rámci části 1. – 4. veřejné zakázky s názvem „Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“; délka zkušebního provozu činí 7 dnů.

2.5 Zhotovitel rovněž předal objednateli v souladu s ustanovením odst. 2.4 a odst. 4.4 Smlouvy návrh rekapitulace změn v předmětu díla s jejich dopadem na cenu. Ve všech čtyřech případech jsou to změny „de minimis“, které podle § 222, odst. (4) ZZVZ nemění celkovou povahu zakázky.

III. Předmět dodatku

3.1 V ustanovení bodu 3.2 smlouvy se věta „Zhotovitel se zavazuje dílo provést ve lhůtě 7 měsíců ode dne účinnosti smlouvy“ nahrazuje větou „Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 30.11.2020, přičemž do 16.11.2020 předá objednateli dílo ke zkušebnímu provozu dle odst. 9.1 Smlouvy.

3.2 Specifikace předmětu díla oproti nabídce zhotovitele se mění takto:

Č.	Předmět	Přípočet bez DPH	Odpočet bez DPH	Dopad na cenu
1	Prvek 01F (m.č.102) Funkční celek ozvučení: Mluvené slovo/odborný komentář, jazykové mutace k mapě se nebudou realizovat, protože mapu nelze ze stavebně technických důvodů na plánovaném místě umístit.	0,00 Kč	- 15 000,00 Kč	- 15 000,00 Kč
2	Nově přidáný prvek 14F (m.č.110) Model s videomappingem: Dodatečně doplněný požadavek objednatele na mluvené slovo/odborný komentář, jazykové mutace.	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
3	Prvek 70 F (m.č. 215) 13. komnata: Audionahrávka dle audioscénáře, herecké čtení se nebude realizovat, protože 13. komnata byla z expozice vypuštěna.	0,00 Kč	- 8 000,00 Kč	- 8 000,00 Kč
4	Prvek 11 F (m.č. 107) Projekce fotografie na portál: Na základě požadavku objednatele nahrazena projekcí videa na stěnu ve velikosti 1:1	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč
	Dopad na cenu	23 000,00 Kč	- 23 000,00 Kč	0,00 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek **přečetly**, jeho obsahu porozuměly, s jeho textem souhlasí, na důkaz čehož připojují statutárních zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4.2 Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto uveřejnění.

DOLOŽKA

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Kutná Hora č. 784/20 ze dne 21.10.2020.

V Praze, dne



za zhotovitele
pokorný film s.r.o.



V Kutné Hoře, dne



za objednatele
Město Kutná Hora



starosta města