

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 22.7.2020 mezi účastníky:

Objednatel :	Město Kutná Hora
se sídlem:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce:	Ing. Josef Viktora, starosta města
IČO:	00236195
DIČ:	CZ00236195
Bankovní spojení:	ČS Kutná Hora
Číslo účtu:	27-4444212389/0800
dále jen „objednatel“	

a

Zhotovitel:	K +T stavební s.r.o.
se sídlem:	Jungmannovo nám. 437, 284 01 Kutná Hora
zapsaná v obch. rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 147376
oprávněný zástupce:	Pavel Toušek - jednatel
IČO:	28517229
DIČ:	CZ28517229
Bankovní spojení:	
Číslo účtu :	
dále jen „zhotovitel“	

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 22.7.2020 smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou opravy sociálních zařízení v objektu administrativy bývalé cihelny.

Během provádění díla se objednatel se zhotovitelem dohodli na změně dokončení a předání díla ke dni 31.10.2020 namísto 31.8.2020. Důvodem je rozhodnutí objednatele o přerušení prací dne 6.8.2020 z důvodu pozastavení stavebního řízení. Opětovné zahájení oprav bylo sjednáno na 31.8.2020. Na základě výše uvedeného se účastníci smlouvy o dílo ze dne 22.7.2020 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2020 zůstávají beze změny.

3.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadata (osobních údajů apod.).

Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

V Kutné Hoře dne 6.10.2020

V Kutné Hoře dne 8.10.2020

Zhotovitel : K + T stavební s.r.o.

jednatel

Objednatel: Město Kutná Hora

starosta města