

Dodatek č.1 k

Příkazní smlouvě o výkonu činnosti TDS

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce

Město Kutná Hora

zastoupený:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

 starostou

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

00236195

CZ00236195

19-444212389/0800

+420 327 710 195



b65bfx3

(dále jen „**Příkazce**“)

a

2. Příkazník

Ing. Martin Nepraš

se sídlem:

IČO:

plátce DPH:

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Kutná Hora

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

Kaňk 207, 284 04 Kutná Hora

00926451

NE



(dále jen „**Příkazník**“)

(společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“)

uzavřené v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“).

Smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o výkonu činnosti TDS, kterým se mění doba plnění a cena díla.

II. PREAMBULE

Příkazce byl nucen z objektivních příčin prodloužit stavební práce prováděné dle Smlouvy o dílo č. 12080_U. U.4915_01_2021 realizované v rámci veřejné zakázky „Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální zhotovitel stavby“ o 6 měsíců (do konce září 2022), k nimž se vztahovala i činnost TDS dle tímto dodatkem měněné Příkazní smlouvy. Aby

byla zachována činnost TDS po celou dobu stavebních prací, je nezbytné prodloužit i dobu plnění TDS o 6 měsíců. Protože příkazní smlouva o výkonu činnosti TDS v jejím článku 31 předvíдалa v rámci nabídnuté ceny možné prodloužení doby výkonu TDS, resp. realizace stavebních prací až o 2 měsíce, je nezbytné pro zachování konstrukce smlouvy prodloužit dobu plnění o 4 měsíce, adekvátně zvýšit odměnu (z celkové odměny a platebních podmínek dle příkazní smlouvy vyplývá 37.923,08 Kč odměna za měsíc plnění, tedy za 4 měsíce činí zvýšení odměny po zaokrouhlení na celé koruny o 151.692,- Kč) a aktualizovat platební podmínky.

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

25. Odměna za výkon činností Příkazníka dle Smlouvy činí **644.692,- Kč** (dále jen „**Cena**“).
31. Část Ceny až do výše 80 % Ceny je Příkazník oprávněn účtovat Příkazci průběžně měsíčně, a to za každý uplynulý kalendářní měsíc, v němž vykonával TDS, ve výši **1/17** z 80 % Ceny. Bude-li Dílo převzato Příkazcem před uplynutím třináctého měsíce výkonu TDS, je Příkazník oprávněn vyúčtovat Příkazci zbytek do výše 80 % Ceny. Smluvní strany dále sjednávají, že v Ceně jsou zahrnuty i činnosti vyplývající z případného prodloužení doby realizace Díla do dvou měsíců výkonu TDS nad rámec předpokládaných 13 měsíců trvání realizace Díla.

IV. DOBA PLNĚNÍ

44. Předpokládaná doba realizace Díla činí **17 měsíců**.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.

DOLOŽKA

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/423/22 ze dne 17.5.2022.

V Kutné Hoře dne 18.5. 2022

Příkazce

V Kutné Hoře dne 18.5. 2022

Příkazník