

Dodatek č.3 k

Příkazní smlouvě o výkonu činnosti TDS Sankturinovský dům-stavební část

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce

Město Kutná Hora

zastoupený:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

 starostou
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
00236195
CZ00236195
19-444212389/0800

b65bfx3

(dále jen „**Příkazce**“)

a

2. Příkazník

Ing. Martin Nepraš

se sídlem:

IČO:

plátce DPH:

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Kutná Hora

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

Kaňk 207, 284 04 Kutná Hora
00926451
NE



(dále jen „**Příkazník**“)

(společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“)

uzavřené v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“).

Smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 2 k příkazní smlouvě o výkonu činnosti TDS, kterým se mění doba plnění a cena díla.

II. PREAMBULE

Příkazce byl nucen z objektivních příčin prodloužit stavební práce prováděné dle Smlouvy o dílo č. 12080_U. U.4915_01_2021 realizované v rámci veřejné zakázky „Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální zhotovitel stavby“ nejprve o 6 měsíců (do konce září 2022) a poté o další 4 měsíce (do konce ledna 2023). Tato prodloužení reflektovaly

dodatky č.1 a 2 příkazní smlouvy. Z objektivních příčin je však příkazce nucen prodloužit výše zmíněné stavební práce o další 2 měsíce (tedy oproti původní příkazní smlouvě o 12 měsíců), k nimž se vztahuje i činnost TDS dle tímto dodatkem měněné Příkazní smlouvy. Aby byla zachována činnost TDS po celou dobu stavebních prací, je nezbytné prodloužit i dobu plnění TDS o tyto další 2 měsíce nad rámec prodloužení dle dodatku 2 příkazní smlouvy. Protože příkazní smlouva o výkonu činnosti TDS v jejím článku 31 předvíдалa v rámci nabídnuté ceny možné prodloužení doby výkonu TDS, resp. realizace stavebních prací až o 2 měsíce, je nezbytné pro zachování konstrukce smlouvy prodloužit dobu plnění oproti příkazní smlouvě o 10 měsíců, nikoliv o 12. Protože v dodatcích 1 a 2 byla činnost prodloužena celkem o 8 měsíců (4+4 měsíce), v tomto dodatku je nezbytné činnost prodloužit o další 2 měsíce jako dopočet do 10 měsíců a adekvátně zvýšit odměnu (z celkové odměny a platebních podmínek dle příkazní smlouvy vyplývá 37.923,08 Kč odměna za měsíc plnění, tedy za 2 měsíce činí zvýšení odměny po zaokrouhlení na celé koruny o 75.846,- Kč).

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

25. Odměna za výkon činností Příkazníka dle Smlouvy činí **872.230,00 Kč** (dále jen „Cena“)-není plátce DPH.

IV. DOBA PLNĚNÍ

44. Předpokládaná doba realizace Díla činí **23 měsíců**.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.

DOLOŽKA

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/8/23 ze dne 11.1. 2023..

V Kutné Hoře dne 26.1. 2023

V Kutné Hoře dne 26.1. 2023

Příkazce

Příkazník